




04.10.2012 Fertigstellung Rückbau, Innenwände EG

		<p>Ansicht von Westen. Die bestehenden Umfassungsmauern wurden bis zur Auflagerhöhe der neuen Massivdecke über Erdgeschoss zurückgebaut. Die Fassadenrüstung für Mauerarbeiten in EG und 1. OG steht.</p>
		<p>Blick nach Süd-Ost. Fertiggestelltes Mauerwerk der EG-Innenwände.</p>
		<p>Blick nach Nord-Ost. Fertiggestelltes Mauerwerk der EG-Innenwände.</p>

04.10.2012 Herstellung der Fassadenöffnungen im Bestandsmauerwerk EG

		<p>Alle Laibungsschnitte für neue Öffnungen in bestehendem Umfassungsmauerwerk sind fertiggestellt. Neu vermauerte Stürze im Bestandsmauerwerk.</p>
		<p>Vorbereiter Sturzeinbau für neue Fassadenöffnung.</p>
		<p>Atriumbereich im Erdgeschoss mit Blick zum Innenhof nach Osten.</p>